



Universidade Federal de Pernambuco  
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

## **RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (fevereiro de 2024)**

### **OBRA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DA SEDE DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS.**

Data de início: **30/11/2023**

Prazo de execução: **240 dias corridos**

Vigência do contrato: **08/11/2024**

Empresa executora: **MULTCOM CONSTRUTORA LTDA**

Número do contrato: **64/2023**

Engenheiro Fiscal: **Rosenildo Muniz da Silva**

Valor da obra: **R\$ 1.878.182,06**

Valor pago: **R\$ 319.053,05**

Percentual executado da obra: **16,98%**

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas salas de aulas tornando-as acessíveis, com a implantação de rampas; restauração da passarela de acesso ao auditório; implantação de wcs acessíveis; troca da pavimentação de paralelos para concreto asfáltico CBUQ nos estacionamentos; fazer a acessibilidade das calçadas de entrada do centro; construção da torre em concreto armado para a instalação de plataforma/elevador acessível, entre outros

**Relatório fotográfico (fevereiro 2024)**



Demolição de piso existente em bloco de pedra tipo paralelepípedo





Fabricação de vigas, sapatas



Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata





Assentamento de guia(meio-fio) no trecho da



Aplicação de revestimento cerâmico nos wcs de acessibilidade





Concretagem de sapatas da passarela do auditório



Aplicação de revestimento cerâmico finalizado





Compactação do solo do auditório no palco